



PARCELA 18.1.2. (ES 152)

INFORME A FECHA

30 de Agosto de 2010

ESTADO DE LA OBRA:

TERMINADA

LEGALIZACIÓN INSTALACIONES		INSTALACIÓN	ESTADO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
	ANTE DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	ELECTRICIDAD	Legalizada
FONTANERIA		Legalizada	
AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN		Legalizada	
ASCENSORES		Legalizados	
INST. GARAJE		Legalizada	
ANTE SUMINISTRADORAS	ELECTRICIDAD	Realizada visita de legalización	
	FONTANERIA	Contratado suministro de usos comunes	
	AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN	Contratado suministro de agua. Pediente contratación suministro de gas	
PUESTA EN MARCHA	ASCENSORES	Pendiente realizar una vez obtenida luz definitiva	
	AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN	Pendiente ajustes y conexiones	
	INST. GARAJE	Pendiente realizar una vez obtenida luz definitiva.	

LEGALIZACIÓN EDIFICIO		HITOS		OBSERVACIONES
	LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN	Solicitada		SI
Visita Técnico Ayuntamiento			SI	
Emitido Requerido y subsanación de incidencias			SI	
Presentación legalización instalaciones			SI	
Concesión de licencia			PDTE	Pendiente obtención de calificación
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GARAJE	Solicitada		SI	
	Visita Técnico Ayuntamiento		SI	
	Emitido Requerido y subsanación de incidencias		SI	
	Presentación legalización instalaciones		SI	
	2ª Visita Técnico Ayuntamiento		PDTE	Pendiente luz definitiva
CALIFICACIÓN DEFINITIVA VIV. PROTEGIDA	Concesión de licencia		PDTE	
	Solicitada		SI	
	Visita Técnico Comunidad de Madrid		SI	
	Emitido Requerido y subsanación de incidencias		SI	
	Presentación legalización instalaciones		PDTE	
	Concesión de Calificación Definitiva		PDTE	

FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:

1ª QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010

CONTACTO: es152@emgiasa.es

(Indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto)

NOTA: Los cambios con respecto al informe anterior quedarán reflejados en color azul.