



PARCELA 19.1.1. (ES 155)

INFORME A FECHA

06 de Agosto de 2010

ESTADO DE LA OBRA:

TERMINADA

LEGALIZACIÓN INSTALACIONES		INSTALACIÓN	ESTADO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN
	ANTE DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA	ELECTRICIDAD	
FONTANERIA			Legalizado
AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN			Pendiente inspección necesaria para solicitud gas provisional.
ASCENSORES			Legalizado
INST. GARAJE			Legalizada
ANTE SUMINISTRADORAS	ELECTRICIDAD		Legalizado y contratado servicios comunes
	FONTANERIA		Legalizado y contratado servicios comunes
	AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN		Pendiente solicitud gas provisional.
PUESTA EN MARCHA	ASCENSORES		Pendiente (firmado acuerdo con el instalador y en proceso)
	AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN		Pendiente ajustes y conexiones.
	INST. GARAJE		Realizada

LEGALIZACIÓN EDIFICIO		HITOS		OBSERVACIONES	
	LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN	Solicitada		SI	
Visita Técnico Ayuntamiento			SI		
Emitido Requerido y subsanación de incidencias			SI		
Presentación legalización instalaciones			SI		
Concesión de licencia			PDTE	Pendiente obtención de Calificación Definitiva	
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE GARAJE		Solicitada		SI	
		Visita Técnico Ayuntamiento		SI	
		Emitido Requerido y subsanación de incidencias		PTE	En proceso de resolución de incidencias
		Presentación legalización instalaciones		PDTE	
		2ª Visita Técnico Ayuntamiento		PDTE	
CALIFICACIÓN DEFINITIVA VIV. PROTEGIDA	Concesión de licencia		PDTE		
	Solicitada		SI		
	Visita Técnico Comunidad de Madrid		SI		
	Emitido Requerido y subsanación de incidencias		SI	Resueltas las incidencias	
	Presentación legalización instalaciones		PDTE		
Concesión de Calificación Definitiva		PDTE			

FECHA DE ENTREGA ESTIMADA:

2ª QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010

CONTACTO: es155@emgiasa.es

(Indicando nombre, apellidos y teléfono de contacto)

NOTA: Los cambios con respecto al informe anterior quedarán reflejados en color azul.